

OSPEDALE CIVICO S. CAMILLO DE' LELLIS
Via XXIV Maggio n. 3
12025 DRONERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 12

**OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE DI
 VASCA DI ACCUMULO ACQUA NEL CORTILE INTERNO
 DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO DE' LELLIS DI DRONERO
 DETERMINAZIONI**

L'anno **2015** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.30** nella sede del Civico Ospedale S. Camillo de' Lellis.

Previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per oggi convocati i membri dell'Amministrazione di questo Ente.

		PRESENTE	ASSENTE
DEMARIA Sergio	PRESIDENTE	X	
ACCHIARDO Mariella	VICE PRESIDENTE	X	
FORNERO Giuseppe	AMMINISTRATORE	X	
OCCELLI Riccardo	AMMINISTRATORE	X	
MIGLIETTI Marco	AMMINISTRATORE	X	
AUDINO Patrizia	AMMINISTRATORE		DIMISSIONARIA
CAMPAGNO Silvio	AMMINISTRATORE		X

Con l'assistenza del Segretario **Signor ASTESANO Dr. Mauro**

Il Sig. DEMARIA Sergio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

con delibera del consiglio di amministrazione fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto che prevede una spesa per lavori di € 54.392,15, dei quali € 26.151,82 per manodopera ed € 2.045,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 26.194,65 per lavori soggetti a ribasso d'asta;

i lavori edili di adeguamento dell'impianto antincendio con realizzazione di vasca di accumulo dell'acqua interrata nel cortile interno dell'ospedale "San Camillo de Lellis" a Dronero alla ditta Impresa EDILNORD s.n.c. con sede in VERZUOLO, Via Roma n.15 per il prezzo complessivo contrattuale di € 46.130,59 oltre all'IVA di legge determinato sommando all'importo netto dei lavori pari ad € 17.033,09 [€ 26.194,65 (lavori a base d'asta) – € 8.261,56 (derivante dal ribasso percentuale offerto)] la somma per gli oneri della sicurezza pari ad € 2.045,68 e l'importo della manodopera pari ad € 26.151,82;

in data 25/09/2014 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto;

in data 06/10/2014 fu stipulato il relativo contratto di appalto;

i lavori furono sospesi dal 10.10.2014 al 03.11.2014, prorogati successivamente di n.28 giorni e conclusi in data 14.02.2015 in tempo utile;

VISTE

le risultanze della contabilità finale dalla quale in sintesi risulta:

Lavori realizzati	€	44.084,91
Costi della sicurezza sostenuti	€	2.045,68
Importo Stato Finale	€	46.130,59

pari all'importo del contratto sottoscritto, dal quale occorre detrarre il credito già liquidato all'impresa in occasione del pagamento del primo certificato, pari ad € 30.710,99, determinando un credito netto di € 15.419,60 oltre all'IVA di legge;

CONSIDERATO:

che la ditta ha sottoscritto la contabilità con riserva esplicitando genericamente nei successivi quindici giorni le proprie ragioni;

che il direttore dei lavori ha annotato nel registro di contabilità le proprie controdeduzioni producendo successivamente la relazione riservata;

che il responsabile del procedimento a seguito dell'analisi della documentazione sopra citata ed alla luce dell'incontro avuto con l'impresa e la direzione dei lavori ha prodotto la relazione che si allega alla presente a formarne

parte integrante e sostanziale dalla quale si evince che le riserve dell'impresa siano irricevibili in quanto intempestive e formalmente errate;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

PRESO atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area Amministrativa – Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PRESO atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge da n. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione sul conto finale redatta dal responsabile unico del procedimento che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si respingono le riserve annotate dall'impresa sulla contabilità finale,
- 2) di respingere le riserve apposte dall'impresa, pur comprendendone le ragioni esposte e le valutazioni espresse dalla direzione dei lavori in sede di relazione riservata, a causa del mancato rispetto delle formalità di cui al comma 3 dell'art.190 del DPR 207/2010 e del comma 2 dell'art.191 del medesimo decreto;
- 3) di trasmettere la presente delibera al responsabile del procedimento affinché possa adottare i provvedimenti consequenziali;
- 4) di dichiarare con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmati in originale.

IL SEGRETARIO
ASTESANO Dr. Mauro

IL PRESIDENTE
DEMARIA Sergio

I Membri

- ACCHIARDO Mariella
- FORNERO Giuseppe
- OCCELLI Riccardo
- MIGLIETTI Marco

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
ASTESANO Dr. Mauro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal

Al

Opposizioni:

Lì, _____

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA' OD APPROVAZIONE